

Regione **SICILIA**

Provincia di **LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO**

Comune di **MENFI**

Stazione appaltante: **COMUNE DI MENFI**

Lavori di: **INTERVENTO DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 50/2016, PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DI STRADA DELLA VIA DELLA TORRE IN LOCALITA' PORTO PALO, NEL COMUNE DI MENFI, IN RIFERIMENTO AGLI EVENTI CALAMITOSI DEI GIORNI 10-11 NOVEMBRE 2021**

Impresa: **Geo.Mar. S.r.l. Ingegneria & Costruzioni**

Contratto in data: **Verbale di somma urgenza del 17/02/2022**

Importo contrattuale (ribassato): **€ 155.200,00, oltre 6.000,00 di oneri della sicurezza per un totale di € 161.200,00, oltre IVA 10%.**

CIG: **9111090551**

CUP: **J87H22000550002**

VERBALE DI CONSEGNA URGENTE LAVORI

art. 5 comma 2 D.M. 49/2018

L'anno **2022** il giorno **24** del mese di **FEBBRAIO**,

Il sottoscritto Ing. Gaspare Francesco Ciaccio in qualità di direttore dei lavori, previo adeguato preavviso trasmesso a mezzo PEC con la convocazione per la data odierna, presenti:

- Geom. Salvatore Marrone per l'Impresa Esecutore dei lavori
- Arch. Angela Savalli il RUP per la Stazione appaltante
- Geom. Salvatore Ferrarini il Coordinatore della Sicurezza

VISTI

- quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- il progetto dei lavori di somma urgenza sopra riportato redatto dallo scrivente Ing. Gaspare Francesco Ciaccio dell'importo complessivo lordo di € 200.000,00, inclusi € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- il Verbale di Conferenza di Servizi del 15/02/2022 per l'approvazione del progetto di somma urgenza di che trattasi, sottoscritto dagli Enti preposti, quali Genio Civile di Agrigento, Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Agrigento, Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
- il Verbale di somma urgenza del 17/2/2022, relativa all'affidamento dei lavori suddetti all'Impresa Geo.Mar. S.r.l. Ingegneria & Costruzioni, con ribasso del 20% sull'importo previsto a base d'asta;
- la comunicazione del responsabile del procedimento prot. 3488 del 21/2/2022 con l'autorizzazione alla effettuazione della consegna urgente dei lavori;

DISPONE

La consegna urgente dei lavori medesimi come di seguito specificato:

Alla presenza continua degli interessati, il sottoscritto direttore dei lavori Ing. Gaspare Francesco Ciaccio ha proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto; ha pertanto verificato, con la scorta del progetto sopra riportato, la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e misure, tracciamenti e ricognizioni, riscontrando, inoltre, in contraddittorio con l'impresa esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.

In particolare sono stati verificati:

- i limiti dell'area d'intervento e lo stato generale dell'area;
- la corrispondenza del progetto e dei rilievi effettuati con lo stato dei luoghi;
- le eventuali preesistenze rilevando per i sottoservizi che:
 - o per la rete fognaria si farà un by pass provvisorio a monte;
 - o per la rete elettrica di bassa e media tensione - già compromessa - si chiederà il tranciamento al fornitore;
 - o per la rete gas si è effettuato un saggio ed il tracciato non interessa la zona dell'intervento;
- la completa accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori;
- la correttezza dei rilievi topografici di progetto e dei conseguenti fili fissi individuati;
- la corretta individuazione delle reti di servizi che interessano l'area di lavoro;
- l'assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento, in coerenza con quanto rappresentato nel rilievo di progetto.

Durante le operazioni di consegna, il direttore dei lavori ha esposto tutti gli elementi e le informazioni necessarie all'Impresa per l'esecuzione delle opere, evidenziando le opere da eseguire immediatamente che sinteticamente si riportano:

- per la rete fognaria esecuzione di by pass provvisorio a monte;
- per la rete elettrica di bassa e media tensione esecuzione di tranciamento, previa richiesta al fornitore;
- per la rete gas esecuzione di un saggio e verifica di non interesse rispetto la zona dell'intervento;
- realizzazione della paratia tangente il ciglio stradale franato secondo quanto previsto negli elaborati di progetto;

sono stati forniti gli adeguati chiarimenti in merito a tutte le questioni poste dall'Impresa stessa che non ha sollevato obiezioni, riserve o ulteriori richieste.

Più specificatamente la suddetta Impresa "Geo.Mar. S.r.l. Ingegneria & Costruzioni" si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni ai sensi di legge:

- 1) il termine dei lavori viene fissato al giorno 10/04/2022;
- 2) l'esecuzione dei lavori deve avvenire in urgenza ed in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza e di antinfortunistica ponendo in essere tutte le attività necessarie alla prevenzione infortuni e conformandosi alle istruzioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- 3) l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori e la loro cura e manutenzione ricadono tra gli oneri del datore di lavoro;

Si sollecita la consegna del piano operativo di sicurezza e della documentazione richiesta dal Coordinatore per la Sicurezza ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008 s.m.i.

Il sig. Salvatore Marrone, dell'Impresa Geo.Mar. S.r.l. Ingegneria & Costruzioni, delegato dall'Amministratore Unico e Direttore Tecnico Marco Moscato, giusta delega del 23/02/2022, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'Impresa dall'accettazione dell'affidamento dei lavori e di accettare la consegna degli stesi, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi.

Le parti dichiarano espressamente di aver constatato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori e che non sono presenti elementi o ostacoli di qualsivoglia natura tali da impedire o ritardare il normale svolgimento dei lavori.

Alle ore 11:00 si conclude il sopralluogo di consegna dei lavori in oggetto e le conseguenti operazioni di verifica sopra descritte.

Copia del presente verbale deve pervenire alla direzione lavori sottoscritta con firma digitale dall'Amministratore Unico dell'impresa.


Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Un esemplare in originale del presente atto viene inviato al responsabile del procedimento che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all'Impresa.


Menfi li 24/02/2022

Letto confermato e sottoscritto.


L'Impresa
Geo.Mar. S.r.l. Ingegneria & Costruzioni
Sig. Salvatore Marrone



Il Direttore dei Lavori
Ing. Gaspare Francesco Ciaccio




Il C.S.E.
Geom. Salvatore Ferrarini



Il Responsabile del procedimento
Arch. Angela Savalli





GEO. Mar. s.r.l.
Ingegneria e Costruzioni

**SPETT.LE
COMUNE MENFI
VIA MAZZINI, 1
MENFI (AG)**

Oggetto: Lavori di Somma Urgenza, relativi alla messa in sicurezza di un tratto di strada della Via della Torre in località Porto Palo, nel Comune di Menfi, in riferimento agli eventi meteo calamitosi dei giorni 10-11 novembre 2021

DELEGA

Il sottoscritto Marco Moscato Amministratore Unico dell'impresa GEO.MAR. S.R.L. - INGEGNERIA & COSTRUZIONI, con sede legale in Agrigento, Via Roseto d'Abruzzo Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01812300844, in riferimento all'appalto in oggetto,

DELEGA

Il Sig. Marrone Salvatore nato ad Agrigento il 13/01/1972 a presenziare alla consegna dei lavori di cui in oggetto ed a firmare eventuali atti consequenziali.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Agrigento, li 23/02/2022

L'Amministratore Unico
Moscato Marco

**GEO.MAR. S.R.L.
INGEGNERIA & COSTRUZIONI**
Via Roseto d'Abruzzo, 24
92100 AGRIGENTO (AG)
P.IVA: 01812300844